

其他需要说明的事项

1、环境保护设施设计、施工和验收过程简况：

1.1 设计简况

1.1.1 废水

本项目（一期）不产生生产废水；生活污水经化粪池收集后，由环卫部门定期清运。

1.1.2 废气

1、有组织废气

本项目（一期）每条生产线筛分、整形工序产生的颗粒物，研磨工序产生的颗粒物经“旋风分级机+脉冲布袋收尘器”处理后通过 15m 高排气筒（1#线 DA001、2#线 DA002）排放。

2、无组织废气

1）本项目（一期）料场堆存产生的无组织颗粒物，设封闭料场，加强车间密闭性，物料堆存苫盖严密。

2）未收集的筛分、整形粉尘，采取车间密闭；沉降地面，收集后回用于生产。

1.2 施工简况

本项目（一期）2024 年 12 月开始动工建设，2025 年 5 月竣工，2025 年 05 月~7 月开始调试生产设备，2025 年 7 月具备建设项目竣工环境保护验收条件。

1.3 验收过程简况

本项目（一期）建设了 2 条生产线，需要进行分期验收，2025 年 07 月亿轩新材料成立了本项目的竣工环境保护验收工作小组，组织人员对本项目一期验收区域进行了资料收集和现场勘查，并根据项目实际运行情况，确认本项目一期主体工程生产设施及环保设施运行情况能够满足竣工环境保护验收的要求，根据收集的资料编制了《山东亿轩新材料有限公司年加工 5 万吨高纯超细氧化钙新材料项目（一期）竣工环境保护验收检测方案》。

亿轩新材料委托山东新航工程项目咨询有限公司依据《山东亿轩新材料有限公司年加工 5 万吨高纯超细氧化钙新材料项目（一期）竣工环境保护验收检测方案》，2025 年 07 月 23 日和 2025 年 07 月 24 日开展现场验收检测，并出具检

测报告。2025 年 08 月依据《建设项目竣工环境保护验收暂行办法》，《关于发布《建设项目竣工环境保护验收暂行办法》的公告》（国环规环评[2017]4 号），《建设项目竣工环境保护验收技术指南 污染影响类》（2018.05.16）等技术文件要求，编制完成了《山东亿轩新材料有限公司年加工 5 万吨高纯超细氧化钙新材料项目（一期）竣工环境保护验收检测报告》

2、其他环境保护措施的落实情况

2.1 制度措施落实情况

亿轩新材料制定了环境管理规章制度，企业规模较小，环保工作由生产办统一管理；车间的环保设施责任到人，保证环保设施的正常运行。

1) 组织机构：生产办。

组长：陈茂林

副组长：陈桂林

组员：刘宝峰，毛瑞勇，彭克贞

2) 环保管理规章制度

亿轩新材料建立了环保管理规制制度，主要包括环境保护目标责任制，建设项目环境保护管理制度，环境保护设施运行管理制度等规章制度，严格执行，责任到人。

3) 环境风险防范措施

①本项目厂区车间配备 8 个灭火器，办公室配备 2 个灭火器；

②对职工加强岗位培训，定期进行车间巡查，消除事故隐患；

③车间内必须有自然通风设施及强制通风设施，保证车间内空气流通。作业场所所有安全通道、门窗向外开启，通道和出入口保持通畅

4) 环境检测计划

2.2 配套措施落实情况

（1）区域削减及淘汰落后产能

本项目不涉及到区域内削减污染物总量措施和淘汰落后产能措施

（2）防护距离控制及居民搬迁

本项目卫生防护距离内不涉及居民搬迁要求。

2.3 其他措施落实情况

本项目不涉及如林地补偿、珍稀动植物保护、区域环境整治、相关外围工程

建设情况等。

3、整改情况

3.1 建设过程，竣工后

亿轩新材料厂址租赁山东淄博新境界陶瓷科技有限公司现有闲置厂房。2024年12月一期投资350万元建设年加工能力3.3万吨高纯超细氧化钙新材料项目（以下简称本项目一期），先期建设2条生产线（1#生产线，2#生产线），后期根据市场情况，二期再建1条生产线。2025年5月竣工，2025年05月~7月开始调试生产设备。

3.2 验收检测期间，提出验收意见后

- 1、完善现场环保设备标识。
- 2、加强各类环保设施的日常维护和管理，确保各项污染物长期稳定达标排放。
- 3、加强应急培训和演练，防范环境风险。